

Montréal Soumission : 9426
(0755890024-3F)

Décompte progressif no : 9426df

Unité administrative E.V.R. - Direction du transport et de la voirie		No. de projet SIMON 119702	Date (préparation du décompte) Jour Mois Année 30 01 2009
Résolution du C.E. ou du conseil CE07 1571	Jour Mois Année	No. de contrat 9426	No. de bon de commande 208320
Description des travaux : RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE 2007 - RÉSEAU DE COLLECTRICES		Subvention (O/N) Non	No. programme

Nom et adresse de l'entrepreneur MIVELA CONSTRUCTION INC. 3820, 32E AVENUE MONTREAL, QUEBEC H1A 3M4	No. de Fournisseur 0009514	No. de TVQ 1003858819 No. de TPS 122996671
---	--------------------------------------	---

Période couverte par ce décompte : Du 21/12/2007 Au 30/01/2009						Montant du contrat (incluant les taxes) 267 415.00	
Retenue		Retenue		Intérêt			
Garantie de la bonne exécution des travaux	0 %	Garantie du bon état des travaux	%	Période de	À compter du	%	À compter du
Référence / Désignation :	Montants du contrat		Montant cumulatif des décomptes précédents		Montants du présent décompte		Total
Bordereau des travaux	208 350.15		222 405.53		-98 136.58		124 268.95
Travaux contingents	26 327.34		12 241.06		98 136.58		110 377.64
Retenue	N/A		0.00		0.00		0.00
Remboursements de retenue	N/A		0.00		0.00		0.00
Modifications au contrat	N/A		0.00		0.00		0.00
TPS	14 080.65		14 078.80		0.00		14 078.80
TVQ	18 656.86		18 654.40		0.00		18 654.40
TOTAL >	267 415.00		267 379.79		0.00		267 379.79

Modifications au contrat

- Pénalité pour retard	0.00	Montant total	267 379.79
- Pénalité pour travaux défectueux	0.00	Moins : Retenue	0.00
- Modification de taxe	0.00	Moins : Modification précédente	0.00
- Créances et réclamations	0.00	Solde	267 379.79
		Acomptes déjà payés	267 379.79
		Sous-total	0.00
Total >	0.00	> Plus : Modifications au contrat	0.00

Enregistrement de facture									Montant payable >			0.00		
Entité 6101	Source 7707021	C. Resp. 802701	Activité 03107	Objet 57201	Sous-objet 000000	Int. Op. 0000	Projet 119702	Autre 000000	Cat. Actif 17030	Fatur 00000	Montant Brut 0.00	TPS 0.00	TVQ 0.00	
Commentaires supplémentaires ou numéro(s) d'accusé(s) de réception Pourcentage des montants payés à date : 100 %														
Recommandé par : (signature) (date)					Approuvé par : (signature) (date)					Chef de division (signature) (date)				

Distribution: Transmettre 2 exemplaires au Service des finances et du contrôle budgétaire et faire des copies supplémentaires au besoin.

Soumission : 9426
Sous-projet : 0755890024
Projet 119702
SIMON :

Entrepreneur : MIVELA
Décompte numéro : 3 FINAL

gti60040
30/01/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
2007 - RÉSEAU DE COLLECTRICES

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Trottoir monolithe croquis m.v. 245					
Préparation du lit 2-6, 12.01 (3.01 A 3.08) REQ. 0755890024-0755890-1	180.00	682.050	m ca.	55.00	37 512.75
Fondation en pierre 2-6, 12.02 (5.01 A 5.03) REQ. 0755890024-0755890-1	180.00	682.050	m ca.	55.00	37 512.75
Revetement en béton 2-6, 12.04 (6.01 A 6.07) REQ. 0755890024-0755890-1	180.00	682.050	m ca.	55.00	37 512.75
Acier d'armature - treillis métallique - croquis m.v. 209 2-6, 12.03 (9) CR. M.V. 248 REQ. 0755890024-0755890-1	50.00	217.370	m ca.	18.00	3 912.66
Trottoir boulevard croquis m.v. 245					
Préparation du lit 2-6, 12.01 (3.01 A 3.08)	650.00	344.110	m ca.	55.00	18 926.05
Fondation en pierre 2-6, 12.02 (5.01 A 5.03)	650.00	344.110	m ca.	55.00	18 926.05
Revetement en béton 2-6, 12.04 (6.01 A 6.07)	650.00	344.110	m ca.	55.00	18 926.05
Nivellement des pavés de béton existants 2-6, 8.06 REQ. 0755890024-0755890-1	160.00	192.560	m ca.	80.00	15 404.80
Manchon pour signalisation écrite 2-6, 12.38 CR. M.V. 245-D	5.00	.000	unité	85.00	.00
Bordure en béton 2-7, 11.01 (1.02, 2.02) CR. M.V. 285 REQ. 0755890024-0755890-1	260.00	298.100	m	85.00	25 338.50

Soumission : 9426
Sous-projet : 0755890024
Projet 119702
SIMON :

Entrepreneur : MIVELA
Décompte numéro : 3 FINAL

gti60040
30/01/2009

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
2007 - RÉSEAU DE COLLECTRICES

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Plate-bande a revetement bitumineux 2-6, 12.08 (11.04) REQ. 0755890024-0755890-1	120.00	153.680	m ca.	60.00	9 220.80
Nivellement des espaces en terre 2-6, 12.07 (11.19) REQ. 0755890024-0755890-1	160.00	342.350	m ca.	7.00	2 396.45
Gazonnement 2-6, 12.17 REQ. 0755890024-0755890-1	160.00	342.350	m ca.	7.00	2 396.45
Reparation du cours d'eau croquis m.v. 245-a					
Preparation du lit 2-6, 12.12 (11.17-A) REQ. 0755890024-0755890-1	200.00	292.990	m ca.	20.00	5 859.80
Coussin de pierre 2-5, 8.07 (4.02) 300 MM EPAIS. VM-2 REQ. 0755890024-0755890-1	200.00	292.990	m ca.	30.00	8 789.70
Revetement bitumineux - couche de base - eb-14,2a,2,pg58-28 2-5, 8.14 (6.04) 90 MM EPAIS. REQ. 0755890024-0755890-1	200.00	292.990	m ca.	30.00	8 789.70
Remplacement d'arret de distribution d'eau 2-9, 6.29	5.00	.000	unite	10.00	.00
Boîte de service d'eau a remplacer avec excavation et remplissage 2-9, 6.31 REQ. 0755890024-0755890-1	5.00	6.000	unite	550.00	3 300.00
Tete de puisard de rue conventionnelle a remplacer par ajustable 2-8, 6.38 (5.08)	15.00	.000	unite	1 050.00	.00
Grille de puisard de rue - modele anti-velo 2-8, 6.39 (5.08) CR. M.V. 221-H	15.00	.000	unite	450.00	.00

Soumission : 9426
Sous-projet : 0755890024
Projet 119702
SIMON :

Entrepreneur : MIVELA
Décompte numéro : 3 FINAL

gti60040
30/01/2009


RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS ASSOCIEE A UN PAVAGE
2007 - RÉSEAU DE COLLECTRICES

Description	Quantité Prévue	Quantité Produite	Unité Mesure	Prix Unit./Forf.	Montant Payé en \$
Tete de puisard ajustable a niveler 2-8, 6.12 CR. M.V. 208	5.00	.000	unite	500.00	.00
Puisard a reparer 2-8, 6.13	5.00	.000	m	500.00	.00
Nivellement de boite de vanne 2-5, 8.36	5.00	3.000	unite	300.00	900.00
Melange bitumineux fournis et pose a la main 2-5, 8.23 (6.03)	50.00	37.770	tonne	100.00	3 777.00
Pierre premelangee pour entree et/ou route temporaire 2-5, 8.55	100.00	92.850	tonne	20.00	1 857.00
Travaux supplémentaires					
Regards nivelés (7) REQ. 0755890024-0755890-2	1.00	1.000	global	1 470.00	1 470.00
Joints de construction (40) REQ. 0755890024-0755890-2	1.00	1.000	global	540.00	540.00
Achat de pavés (141.84 pi. 2) REQ. 0755890024-0755890-2	1.00	1.000	globa;	456.72	456.72
Boucle de détection remplacée REQ. 0755890024-0755890-2	1.00	1.000	global	3 653.81	3 653.81
Total du décompte				267 379.79 \$	

TOTAL DES DÉCOMPTES PRÉCÉDENTS

(267 379.79) \$

Montant du contrat avec taxes 267 415.00 \$	Montant à payer .00 \$
---	------------------------



	Jour	Mois	Année
514-2007	18	12	2007

Division requérante	Demande n°	0755890024-1
Division de la construction et de la mise en œuvre des projets		
Contrat SOUSSION 9426	Montant prévu au contrat	30 000,00 \$
Reconstruction de trottoirs associée à un planage, revêtement de la rue de la Salette au boul. Langelier. Arr. St Léonard Contrat 2-D. PR 2007 - Collectrices	Dépenses à ce jour incluant cette demande	81 757,11 \$
	Solde	(51 757,11) \$

Entrepreneur

Mivela Construction inc

Raison du changement

Ajustement des quantités

Description des travaux



Description des travaux	QUANTITÉ		SURPLUS	PRIX UNITAIRE	MONTANT
	PRÉVUE	EXÉCUTÉE			
<u>Trottoir monolithe</u>					
1) Préparation du lit	180 m ²	682,05 m ²	502,05 m ²	55,00 \$	27 612,75 \$
2) Fond en pierre	180 m ²	682,05 m ²	502,05 m ²	55,00 \$	27 612,75 \$
3) Revêtement de béton	180 m ²	682,05 m ²	502,05 m ²	55,00 \$	27 612,75 \$
4) <u>Acier d'armature</u>	50 m ²	217,37 m ²	167,37 m ²	18,00 \$	3 012,66 \$
5) <u>Pavés nivelés</u>	160 m	192,56 m	32,56 m ²	80,00 \$	2 604,80 \$
6) <u>Bordure en béton</u>	260 m	298,1 m	38,1 m ²	85,00 \$	3 238,50 \$
7) <u>Plate-bande asphaltique</u>	120 m ²	153,68 m ²	33,68 m ²	60,00 \$	2 020,80 \$
8) <u>Espaces - terre nivelée</u>	160 m ²	342,35 m ²	182,35 m ²	7,00 \$	1 276,45 \$
9) <u>Gazonnement</u>	160 m ²	342,35 m ²	182,35 m ²	7,00 \$	1 276,45 \$
<u>Cours d'eau</u>					
10) Préparation du lit	200 m ²	292,99 m ²	92,99 m ²	20,00 \$	1 859,80 \$
11) VM-2 300mm	200 m ²	292,99 m ²	92,99 m ²	30,00 \$	2 789,70 \$
12) EB-14 90mm	200 m ²	292,99 m ²	92,99 m ²	30,00 \$	2 789,70 \$
13) <u>Boîte de service remplacée</u>	5 un	6 un	1 un	550,00 \$	550,00 \$
14) <u>Tête de puisard remplacée</u>	15 un	0 un	-15 un	1 050,00 \$	-15 750,00 \$
15) <u>Grille de puisard remplacée</u>	15 un	0 un	-15 un	450,00 \$	-6 750,00 \$
					<u>81 757,11 \$</u>

Note : Le montant des contingents est excédé, mais pas le montant du sous-projet.

Luc Leclerc, ing.

Montant de la demande

81 757,11 \$

Approbation	Responsable ou gérant de chantier	Chef de division ou chef de section	Directeur ou chef de division
			

515-2007

Jour	Mois	Année
18	12	2007

Division requérante	Demande n°	0755890024-2
Division de la construction et de la mise en œuvre des projets		
Contrat SOUSSION 9426	Montant prévu au contrat	30 000,00 \$
Reconstruction de trottoirs associée à un planage, revêtement de la rue de la Salette au boul. Langelier. Arr. St-Léonard Contrat 2-D. PR 2007 - Collectrices	Dépenses à ce jour incluant cette demande	87 877,64 \$
	Solde	(57 877,64) \$

Entrepreneur

Mivela Construction inc

Raison du changement

Travaux supplémentaires

Description des travaux

Description des travaux	FASCICULE	ARTICLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
1) <u>Regard nivelé</u>	1-6	12,04	7	210,00 \$	1 470,00 \$
2) <u>Joint de construction</u>	1-6	18,04	40	13,50 \$	540,00 \$
3) <u>Achat de pavés</u>	----	----	141,84 pi ²	* 3,22 \$	456,72 \$
4) <u>Boucle de détection remplacée coin de la Salette</u>					
Boucle	----	----	1	* 3 653,81 \$	3 653,81 \$

Total : 6 120,54 \$

* pièces justificatives

Note : Le montant des contingents est excédé, mais pas le montant du sous-projet

Luc Leclerc, ing.

Montant de la demande

6 120,53 \$

Approbation	Responsable ou gérant de chantier	Chef de division ou chef de section	Directeur ou chef de division
		<i>[Signature]</i>	Robert J. Marcil, ing