

Module	Soumission : 9489	Nom de l'entrepreneur	jour	mois	année
Division de la conception et de la réalisation des travaux		Mivela Construction inc.	19	2	2010

Identification du contrat

Reconstruction des trottoirs, des bordures, des mails centraux et d'îlots, là où requis, sur différentes rues de l'agglomération de Montréal. – Contrat TGA-02 (P.R.R. 2008-Réseau artériel).

Début des travaux	jour mois année			Durée contractuelle totale d'exécution des travaux	Acceptation provisoire jour mois année			Ordre de commencer jour mois année			Nombre de jours 377 589		
	20	10	2008		31	5	2010	20	10	2008			
Délai accordé pour tenir compte des périodes de suspensions des travaux	Ordre de recommencer jour mois année			Ordre de suspendre jour mois année			Ordre de recommencer jour mois année			Ordre de suspendre jour mois année			Nombre de jours 289 492
	17	8	2009	6	11	2008	25	5	2010	26	10	2009	
Délai accordé pour tenir compte des circonstances imprévues												Annexe <input type="checkbox"/>	

Délai contractuel		Nombre de jours de délai	Montant du contrat	Nombre de jours
		120	947 875,00 \$	0
Pénalité pour retard				Nombre de jours en retard
Aucune				0

Remarques

Préparé par : [redacted] ing., chargé de projet [redacted] ing. Chef de section