



JOURNAL DE CHANTIER
Rapport quotidien

SIGNALISATION
☒ Conforme ☐ Non conforme
N° d'avis à l'entrepreneur :
Heure de vérification : 08h11h -

- ☒ Travaux prévus au contrat
☐ Avenant au contrat
☐ Avenant à prix forfaitaires

Date: 05.11.24 Météo: ☐ Ensoleillé ☒ Nuageux ☐ Pluvieux
Contrat: [REDACTED]
Entrepreneur: Paul Pedneault
Surveillant: ☒ Laurent Nault ☐ Richard Boisvert

07h @ 11h30 - 16h @ 24h20.

Désignation de l'ouvrage	Chaînage		Matériaux - Main d'œuvre - Matériel				Remarques
	de	à	Description - n° de code	Heures travail	Heures attente	Quantités	
NUMÉRI 210			CONVENEABLE	4 1/2			
ALI 020 - DEMOLITION PONT LEAU	010450	010600	ARPEMENT	4 1/2			LIGNE S'ALIGNE
EXTRÉMITÉ			PH1	4 1/2			DÉTAILS POUR EXPOSER PDA EXISTANT.
			CA1	4 1/2			
			CA2	4 1/2			* ÉLECTRICITÉ & TÉLÉPHONE
			JOUEMENT	4 1/2			FONCTIONNEL @ 11h30 -
			HOMME D'INSTRUMENT	4 1/2			TRAVAUX ARRÊTÉS @ 11h30
			CA3	4 1/2			PAS HOMMES INCONNUS.
							MEMO @ L'ENTREPRENEUR.
							TRAVAUX REPRISE @ 16h. suite
							AUX MESURES DE L'ENTREPRENEUR
			PH1	6			BATAILLON AVAL.
			PH3	8			BOIS DU PONT LEAU EXISTANT
			MHI	8			Gestion & direction
			CONVENEABLE	8			TRAVAUX MANUELS.
			JOUEMENT	8			

(suite au verso)

Indiquer dans la remarque la raison de l'arrêt : condition climatique, obstacle, absence de l'opérateur, surplus de matériel, bris, etc...

