

121P-1417



Saguenay, 14 décembre 2005

Transports Québec

À l'attention de Monsieur Jean Savard, Ingénieur

PROJET : Construction d'un pont sous remblai au Ruisseau Rouge sur la Route 138, dans la Municipalité de Longue Rive, MRC de la Haute Côte-Nord, C.E.P. de René Lévesque

OBJET : PROLONGATION DU DÉLAI D'EXÉCUTION

Monsieur,

Suite à des circonstances hors de notre contrôle, nous vous demandons l'autorisation de prolonger le délai d'exécution de notre contrat.

Il y a eu arrêt des travaux pour cause de sécurité des travailleurs (intimidation de la part d'une centrale syndicale). Nous avons perdu environ 02 jours.

En raison des grandes marées et de la crue des eaux nous avons dû fermer le chantier vendredi le 02 décembre 2005 à 01:00 heure jusqu'à lundi le 05 décembre 2005. La reprise des travaux a eu lieu à 16:00 heures après le nettoyage. Nous avons perdu 4 jours.

De plus, le certificat environnemental permettant les travaux en rivière n'est toujours pas arrivé. Ces travaux nécessitant 1 semaine d'ouvrage, il va de soi que la fin des travaux ne pourra être effective que 07 jours après l'obtention du certificat.

Espérant le tout conforme à vos attentes, nous demeurons à votre disposition pour des informations complémentaires.

Monsieur Normand Pedneault, Président
Pour Paul Pedneault Inc.

Copie Conforme : M. Éric Bélanger, Ing. Roche Maloney & Desmeules