



Le 15 décembre 2005

Monsieur Jean Savard, ing.  
Ministère des Transports du Québec  
Direction de la Côte-Nord

Objet : Pont sous remblai – ruisseau Rouge  
Demande de délai supplémentaire  
Contrat : [REDACTED]  
N/D : [REDACTED]

Monsieur,

Roche Maloney Desmeules  
Experts-conseils

Par la présente, il nous fait plaisir de vous transmettre nos commentaires sur la demande de la compagnie Paul Pedneault inc. concernant le sujet cité en rubrique.

Dans un premier temps, nous désirons vous informer de notre satisfaction quant à la qualité du travail actuellement effectué sur le chantier.

Pour ce qui est de la demande de délai supplémentaire, nous croyons que celle-ci est justifiée. Trois (3) arguments sont soulevés par l'entrepreneur pour appuyer cette demande. La première concerne la problématique rencontrée en début de chantier en rapport avec l'intimidation syndicale. Notre surveillant à, en effet, été témoin de cet événement hors du commun et inacceptable. Par contre, il est impossible (si on veut appliquer à la lettre les clauses du C.C.D.G.) de considérer cette raison comme valable.

Le deuxième argument soulevé concerne une crue des eaux exceptionnelle survenue lors des travaux. Pour notre part, nous considérons aussi cette situation hors du contrôle de l'entrepreneur et croyons qu'il est justifié pour l'entrepreneur de demander un délai supplémentaire à cet effet.



2/

Finalement, pour ce qui est de l'obtention du certificat d'autorisation, nous avons avisé l'entrepreneur qu'il lui était interdit d'effectuer les travaux d'amélioration du ruisseau sans l'autorisation du ministère de l'Environnement. Cette problématique n'est pas réglée à ce jour. Une vérification particulière à cet effet doit être effectuée par le MTQ afin de nous orienter dans la poursuite du projet (report des travaux à une date ultérieure ou annulation de cette intervention dans le mandat de l'entrepreneur).

En conclusion et à la lumière des différentes observations soulevées, nous croyons que le ministère des Transports devrait accorder un délai supplémentaire de six (6) jours et reporter la fin des travaux au 22 décembre 2005.

Espérant le tout conforme, veuillez accepter, Monsieur Savard, nos meilleures salutations.

  
Eric Bélanger, ing.